

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Општинска управа Сврљиг
Адреса наручиоца:	Радетова 31, Сврљиг
Интернет страница наручиоца:	www.svrljig.rs
Врста наручиоца:	Органи државне управе
Врста предмета:	Радови <input type="button" value="v"/>

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет овог уговора су радови на изградњи кошаркашког игралишта у Преконоги, ОРН: 45220000 – Радови на нискоградњи и радови на високоградњи

Првобитна вредност уговора:	1.989.000,00 динара без ПДВ-а
Измењена вредност уговора:	1.989.000,00 динара без ПДВ-а

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Извођач радова је дана 27.11.2018.године доставио захтев бр. 110-11/2018 од 27.11.2018.године, којим тражи од наручиоца продужење рока за извођење радова због лоших временских услова, односно непрекидних и јаких падавина који су омели извођење радова и то за 15 календарских дана. Стручни надзор је дао своје мишљење о оправданости захтева и предложио да се одобри продужење рока до 11.12.2018.године, што је наручилац и прихватио.

Основ за прихватање налази се у члану 6. уговора о извођењу радова, став 2. тачка 1., где је као разлог због кога се може захтевати продужење рока наведено:

"1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);"

Остале информације:

[Redacted area for additional information]