ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Општинска управа Сврљиг
Адреса наручиоца:	Сврљиг, Радетова бр. 31
Интернет страница наручиоца:	www.svrljig.rs
Врста наручиоца:	Градска и општинска управа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Радови на одржавању водоводне мреже у улици Ставре Партизана у градском насељу Сврљиг,
Назив и ознака из општег речника: 45231113 - Радови на замени цевовода

Првобитна вредност уговора:	3.569.188,00 динара без ПДВ-а
Измењена вредност уговора:	3.569.188,00 динара без ПДВ-а

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Извођач радова је дана 18.12.2018.године доставио захтев бр. 514/12-18 од 18.12.2018.године, којим тражи од наручиоца продужење рока за извођење радова због лоших временских услова, односно снежних падавина који су омели извођење радова. Стручни надзор је дао своје мишљење о оправданости захтева и предложио да се одобри продужење рока у трајању од 36 календарских дана, односно до 25.01.2019.године, јер се ова врста радова не може изводити при ниској температури, што је наручилац и прихватио.
Основ за прихватање налази се у члану 6. уговора о извођењу радова, став 2. тачка 1., где је као разлог због кога се може захтевати продужење рока наведено:
Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:
1) природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2) мере предвиђене актима надлежних органа;
3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;
4) закашњење увођења Извођача радова у посао;
5) непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морују извести."

Остале информације: