ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Општинска управа
Адреса наручиоца:	Радетова бр. 31, Сврљиг
Интернет страница наручиоца:	www.svrljig.rs
Врста наручиоца:	Градска и општинска управа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Радови на реконструкцији водовода у Сврљигу
Ознака и назив из општег речника јавних набавки: 45231113 – Радови на замени цевовода.

Првобитна вредност уговора:	15.038.138,50 динара
Измењена вредност уговора:	15.038.138,50 динара

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Извођач радова је поднео захтев за продужење рока за извршење уговора под бројем 404-214/2019 од 18.11.2019.године, у коме наводи оправдане и објективне разлоге за продужење рока, и то:
У улици Гордане Тодоровић и улици Лукавичкој дошло је до повећања обима радова. У улици Г.Тодоровић нису обухваћена два чвора комплет са вентилима за балон салу и основну школу, а у улици Лукавичкој је дошло до продужења мреже до постојеће шахте, што укључује и превезивање у постојећој шахти. Ови радови не повећавају износ уговорене вредности већ само захтевају додатно време за набавку материјала, одређивање локације старог вода и превезивање. Извођач тражи да се рок за завршетак радова одреди до 05.12.2019.године.
Наручилац је размотрио захтев, консултовао надзорни орган и установио да је захтев оправдан, да се ради о објективним и промењеним околностима, те се одобрава продужење рока за извођење радова за 15 календарских дана, односно до 05.12.2019.године.
Основ за измену уговора је одредба члана 6. Уговора.

Остале информације: