ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Општинска управа
Адреса наручиоца:	Радетова бр. 31, Сврљиг
Интернет страница наручиоца:	www.svrljig.rs
Врста наручиоца:	Градска и општинска управа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Радови проширењу НН мреже у Сврљигу, ознака из општег речника јавних набавки: 45231400 – Радови на изградњи електроенергетских водова.

Првобитна вредност уговора:	2.867.965,80 динара
Измењена вредност уговора:	2.867.965,80 динара

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Извођач радова је поднео захтев за продужење рока за извршење уговора под бројем 211 од 20.11.2019.године, у коме наводи оправдане и објективне разлоге за продужење рока, и то: Због лоших временских услова и нерешених имовинских односа на локацијама у улици 13.Октобар, улици Здравка Миловановића и Миодрага Сарајлије тражи се продужење рока. Наручилац је размотрио захтев, консултовао надзорни орган и установио да је захтев оправдан, да се ради о објективним околностима, те се одобрава продужење рока за извођење радова за 15 календарских дана по локацији, почев од дана добијања решења о одобрењу за извођење радова и потврде о пријави радова.
Основ за измену уговора је одредба члана 6. Уговора.

Остале информације: