ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Општинска управа
Адреса наручиоца:	Радетова бр. 31, Сврљиг
Интернет страница наручиоца:	www.svrljig.rs
Врста наручиоца:	Градска и општинска управа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Радови на измештању транспортног абест цементног цевовода фи 400 од улице Ристе Вујошевића до улице Борачке трасом улице 7. јули у Сврљигу
Назив и ознака из општег речника набавки: 45231113 – Радови на замени цевовода.

Првобитна вредност уговора:	4.259.420,00 динара
Измењена вредност уговора:	4.259.420,00 динара

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Извођач радова је поднео захтев за продужење рока за извршење уговора под бројем 222-2019 од 24. 10.2019.године, у коме наводи оправдане и објективне разлоге за продужење рока, и то:
Радови на монтажи полиетиленских цеви се тренутно не изводе јер траса цевовода води до деонице на којој се изводе радови на изградњи моста на Правачкој реци, које иначе изводи други извођач радова и који је извршио ископ за стопе моста али није извршио затрпавање истих, што онемогућава наставак радова на измештању цевовода. На основу увида у динамику извођења радова на изградњи моста утврђено је да се завршетак радова на затрпавању ископа очекује за осам дана, након чега се може несметано наставити са монтажом цевовода. Наручилац је размотрио захтев, установио да је захтев оправдан и да се ради о објективним и промењеним околностима, те се одобрава продужење рока за извођење радова за 20 дана од дана закључења уговора. Основ за измену уговора је одредба члана 6. Уговора.

Остале информације: