ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Општинска управа
Адреса наручиоца:	Радетова бр. 31, Сврљиг
Интернет страница наручиоца:	www.svrljig.rs
Врста наручиоца:	Градска и општинска управа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Радови на изградњи моста на Правачкој реци - ознака и назив из општег речника јавних набавки: 4522110 – Радови на изградњи мостова, 45221220 – Одводни канали и пропусти.

Првобитна вредност уговора:	12.670.133,60 динара
Измењена вредност уговора:	12.670.133,60 динара

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Извођач радова је поднео захтев под бројем 125/04-20 од 03.04.2020.годинеза продужење рока за извршење уговора о извођењу радова на изградњи моста на Правачкој реци, број III 404-172/2019 од 15.08.2019. године са анексима I, II и III, у коме наводи оправдане и објективне разлоге за продужење рока, и то:
Због синхронизације са асфалтирањем приступних саобраћајница, из технолошких разлога, као и због уведеног ванредног стања, које битно утиче на дужину радног времена и динамику извођења радова, Извођач радова тражи продужетак рока за извођење радова до 30.04.2020.године, што је 20 календарских дана.
Наручилац је размотрио захтев, установио да је захтев оправдан и да се ради о објективним и промењеним околностима, те се одобрава продужење рока за извођење радова за 20 календарских дана, односно рок за извођење радова је 241 календарских дана од дана закључења уговора.
Основ за измену уговора је одредба члана 6. Уговора.

Остале информације: