ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Општинска управа
Адреса наручиоца:	Радетова бр. 31, Сврљиг
Интернет страница наручиоца:	www.svrljig.rs
Врста наручиоца:	Градска и општинска управа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Радови на изградњи моста на Правачкој реци - ознака и назив из општег речника јавних набавки: 4522110 – Радови на изградњи мостова, 45221220 – Одводни канали и пропусти.

Првобитна вредност уговора:	12.471.221,60 динара
Измењена вредност уговора:	12.471.221,60 динара

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Извођач радова је поднео захтев за продужење рока за извршење уговора под бројем 4485/11-19 од 19.11.2019.године, у коме наводи оправдане и објективне разлоге за продужење рока, и то:
Према упису у грађевински дневник од дана 05.09.2019.године обустављено је извођење радова на градилишту, до отклањања проблема са инсталацијама водовода и канализације, што је трајало до 17.10.2019.године, када је настављено са извођењем радова. Извођач тражи продужетак рока за извођење радова у трајању од 41 календарских дана.
Наручилац је размотрио захтев, установио да је захтев оправдан и да се ради о објективним и промењеним околностима, те се одобрава продужење рока за извођење радова за 41 календарских дана, односно рок за извођење радова је 121 календарских дана од дана закључења уговора.
Основ за измену уговора је одредба члана 6. Уговора.

Остале информације: