ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Општинска управа
Адреса наручиоца:	Радетова бр. 31, Сврљиг
Интернет страница наручиоца:	www.svrljig.rs
Врста наручиоца:	Градска и општинска управа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Радови на реконструкцији тротоара у градским улицама, поплочавању кеја, степеништа и рампе - ознака и назив из општег речника јавних набавки: 45454000 – Радови на реконструкцији, 45233222 – Радови на поплочавању и асфалтирању површина.

Првобитна вредност уговора:	7.564.308,50 динара
Измењена вредност уговора:	7.931.708,50 динара

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Извођач радова је поднео захтев за признавање вишка радова и продужење рока за извршење уговора под бројем 384 од 27. 12.2019.године, у коме наводи да је на градилишту, односно предметним тротоарима који се реконструишу уочено да су поједини ивичњаци у веома лошем стању и да треба извршити замену новим ивичњацима и то: у улици Гордане Тодоровић укупно 167 м, у улици Ставре Партизана 40 м, а у улици Првомајској 33 м. С обзиром да је по уговору предвиђена замена ивичњака у дужини од 73 метара, то је потребно признати вишак радова по првобитно понуђеној цени за замену ивичњака, и то у дужини од 167 метара по цени од 2.200,00 динара, што укупно износи 367.400,00 динара и даје укупну вредност уговорених радова у износу од 7.931.708,50 динара без ПДВ-а. Такође је у захтеву тражено да се продужи рок за извођење радова за 90 календарских дана због лоших временских услова.
Наручилац је размотрио захтев, затражио мишљење надзорног органа и установио да је захтев оправдан, да су радови потребни у наведеном обиму, а да се у погледу рока за извођење радова ради о објективним околностима, те се одобрава продужење рока за извођење радова за 90 календарских дана.
Основ за измену уговора су одредбе члана 6, 15. и 20. Уговора.

Остале информације: